

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

7-RAMO 20 FEDERALIZADO
 709-3X1 MIGRANTES
 ENERO

FECHA 31/01/2017

PÁGINA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
709-3X1 MIGRANTES (CLUB LA LAGUNA)																			
DES/16/3X1-015	709-004	CONSTRUCCION DE 30 BAÑOS ECOLOGICOS EN 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA)	VALENCIANA (OJO DE AGUA), GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	683641.01, 2673890.26	30 PZS	1,328,241.98	5,725.18	1,328,241.98	NA	NA	NA	0.43	100	50	100		X		
701-3X1 MIGRANTES (CLUB LA LAGUNA)																			
DES/16/3X1/013	701-018	CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PASO BLANCO	PASO BLANCO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	713850.33, 12653538.66	5PZS	223,832.00		223,832.00	NA	NA	NA		100	100	100		X		
709-3X1 MIGRANTES (CLUB EL PORVENIR)																			
DES/16/3X1-012	709-007	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL PORVENIR DEL CARMEN, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	689063.55, 2657345.20	1 DOMO	913,264.00	3,936.48	913,264.00	NA	NA	NA	0.42	100.00	50.00	100		X		
709 - 3X1 PARA MIGRANTES (CLUB LA LAGUNA)																			
DES/16/3X1-011	709-005	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "INDEPENDENCIA" DE LA COMUNIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA)	VALENCIANA (OJO DE AGUA), GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	683634.46, 2673344.12	1 DOMO	913,264.00	338,538.00	909,328.00	NA	NA	NA	37.08	99.58	50.00	100		X		
709- 3X1 PARA MIGRANTES (CLUB LA LAGUNA)																			
DES/16/3X1-014	709-006	CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLOGICOS EN 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL	EL VERGEL, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	694032.66, 2677611.74	20 PZS	886,478.00	3,821.02	886,478	NA	NA	NA	0.43	100.00	5.00	100		X		
709- 3X1 PARA MIGRANTES (CLUB LOS DOS AMIGOS)																			
DES/16/3X1-2016	709-003	CONSTRUCCION DE 30 BAÑOS ECOLOGICOS EN 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA CARDENAS	VILLA CARDENAS, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	24°17'24.21" 103°06'16.98"	30 PZS	1,295,857.00	600,000.00	600,000.00	NA	NA	NA	45.17	45.17	50.00	50		X		
709- 3X1 PARA MIGRANTES (CLUB TOMATEROS)																			
DES/16/3X1-017	709002	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA	LA ESTANZUELA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	23°56'15.55"N 103°7'20.10"O	1OBRA	693,110.00	274,956.22	274,956.22	NA	NA	NA	39.67	39.67				X		
3x1 PARA MIGRANTES (CLUB NIEVES-AUSTIN)																			
16A3X114004	701-003	BECAS PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS	MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA		362 ACCIONES	3,000,000.00		3,000,000.00	NA	NA	NA		100		100				
701-3X1 PARA MIGRANTES (CLUB NIEVES-ATLANTA)																			
1603X1114001	701-007	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE MATIAS RAMOS (EL TANGER)	MATIAS RAMOS, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	24°11'31.65"N 102°43'46.85"O	1OBRA	913,264.00		913,264.00	NA	NA	NA		100		100		X		
701-3X1 PARA MIGRANTES (CLUB MARES)																			
1603X114002	701-001	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GIL	SAN GIL, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	24°11'38.51"N 102°58'46.93"O	1OBRA	913,264.00		913,264.00	NA	NA	NA		100		100		X		
701-3X1 PARA MIGRANTES (CLUB LUIS MOYA)																			
1603X114004	701-005	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EMANCIPACION	EMANCIPACION, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	24°04'24.41"N 103°04'29.05"O	1OBRA	913,264.00		913,264.00	NA	NA	NA		100		100		X		
701-3X1 PARA MIGRANTES (CLUB NIEVES)																			
1603X114006	701-008	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA LUIS MOYA DE NIEVES GENERAL FRANCISCO R MURGUIA, ZACATECAS	NIEVES, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	23°59'43.38"N 103°01'04.40"O	1OBRA	2,347,452.00		2,347,452.00	NA	NA	NA		100		100		X		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

7-RAMO 20 FEDERALIZADO
 709-3X1 MIGRANTES
 ENERO

FECHA: 31/01/2017
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL								
701-3X1 PARA MIGRANTES (CLUB EL PORVENIR)																		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

7-RAMO 20 FEDERALIZADO
 709-3X1 MIGRANTES
 ENERO

FECHA 31/01/2017

PÁGINA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
1603X114003	701-004	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE APASEO	APASEO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	24°15'52.38"N 103°02'17.08"O	1OBRA	913,264.00		913,264.00	NA	NA	NA		100		100		X		
701-3X1 PARA MIGRANTES (CLUB BENITO JUAREZ)																			
1603X114005	701-002	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA BENITO JUAREZ (EL TULLILLO), GENERAL FRANCISCO R MURGUIA, ZACATECAS	BENITO JUAREZ (EL TULLILLO)	24°10'30.78"N 102°57'43.10"O	95.86 M2	256,028.39		256,028.39	NA	NA	NA		100		100		X		
16A3X114005	701011	BECAS PARA ALUMNO DE ESCASOS RECURSOS	BENITO JUAREZ (EL TULLILLO)		11ACCIONES	38,650.00		38,650.00	NA	NA	NA		100		100				
701-3X1 PARA MIGRANTES (CLUB NIEVES-ATLANTA)																			
16A3X114001	701-006	APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA		333 ACCIONES	1,598,400.00		1,598,400.00	NA	NA	NA		100		100		X		
701-3X1 PARA MIGRANTES (CLUB LA LAGUNA)																			
16A3X114003	701-012	APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA		333 ACCIONES	1,598,400.00		1,598,400.00	NA	NA	NA		100		100		X		
709-3X1 PARA MIGRANTES (CLUB NIEVES)																			
16A3X114002	709-008	APOYO DE 334 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA		334 ACCIONES	1,603,200.00		800,000.00	NA	NA	NA		50		100		X		
						TOTALES:	20,349,233.37	1,226,976.90	18,428,086.56										

PROF. BLAS AVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON
 SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PEREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

LC. BYANCA LISSETE OLLARZABAL HIDROGO
 ELABORO: NOMBRE, CARGO Y FIRMA